



COMUNE DI SEGONZANO



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28

della Giunta Comunale

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR 2022): MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI SABION E STEDRO. CUP: G93G22000290001. APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLIMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L. CIG: 93942658B7 E AL PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI PER. IND. PAOLO ANESIN CIG: Z4C3770A57**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **venti marzo** alle ore **16:30**, nella sala riunioni si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

		PRESENTI / ASSENTI
Villaci Pierangelo	Sindaco	Assente
Benedetti Grazia	Vice Sindaco	Presente
Dallagiacoma Martina	Assessore	Presente
Rossi Maria	Assessore	Presente
Zampedri Manuela	Assessore	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Benedetti Grazia, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR 2022): MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI SABION E STEDRO. CUP: G93G22000290001. APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLIMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L. CIG: 93942658B7 E AL PROGETTISTA/DIRETTORE LAVORI PER. IND. PAOLO ANESIN CIG: Z4C3770A57**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 di data 07/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto “L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI SABION E STEDRO”, dando contestualmente avvio alla procedura di affidamento dei lavori avvalendosi del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm., demandando al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti necessari per l'espletamento della gara e la stipula del relativo contratto;
- che l'importo complessivo a base di gara è di Euro 84.122,64 di cui Euro 1.276,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 82.846,19 per lavori soggetti a ribasso;
- che la Categoria prevalente è la OG10 (impianti pubblica illuminazione) per € 84.122,64;
- che i lavori, come risulta dal verbale di apertura delle offerte di data 14.09.2022 prot. n. 4855, sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.R.L., con sede legale in 38017 Mezzolombardo (TN), Via della Rupe 8/B, avendo la stessa offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, il ribasso percentuale pari al 7,789%;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 di data 14/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo aggiornato con i contenuti essenziali previsti nella misura di riferimento del PNRR, aggiudicando contestualmente in via definitiva la procedura di gara in favore della ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.R.L., per un importo totale di contratto pari ad € 77.669,75= (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 1.276,45) oltre ad IVA di legge;
- che in data 14.09.2022 è stato emesso in Via d'urgenza il verbale di consegna anticipata dei lavori di che trattasi che prevedeva che gli stessi debbano concludersi in 170 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 02.03.2023;

- che il contratto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi REP. n. 370/2022 è stato stipulato con l'impresa Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.R.L di Mezzolombardo (TN) in data 18.10.2022, per un importo di € 77.669,75 oneri della sicurezza inclusi per € 1.276,45;
- che con istanza assunta a prot. comunale al n. 1106 in data 02.03.2023, la ditta appaltatrice Battan Ivan S.R.L. ha richiesto, motivando, n. 50 giorni naturali consecutivi di proroga, per consentire l'ultimazione dei lavori in oggetto, allegando a comprova cronoprogramma aggiornato;
- che con Autorizzazione prot. n. 1025 di data 03.03.2023 il RUP ha concesso la proroga richiesta, stabilendo a far data 21 aprile 2023 il nuovo termine per dare a compimento i lavori.
- che in data 20.04.2023 (assunto al prot. comunale in data 20.07.2023 al n. 3508) è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di ultimazione dei lavori, con il quale si attesta la fine degli stessi nei tempi contrattuali, salvo alcuni lavori di finitura per i quali si concedevano ulteriori 60 giorni.
- Che in data 09.06.2023 (assunto al prot. comunale in data 20.07.2023 al n. 3509) è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di ultimazione dei lavori marginali e di finitura nel rispetto quindi dei tempi assegnati.

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 01 (equivalente al finale) a tutto il 20.04.2023 assunto al prot. comunale al n. 5006 in data 12.10.2023 e suoi allegati in particolare:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Bozza del Certificato di pagamento;
- Dichiarazione di Conformità dell'Impianto realizzato (redatto dall'appaltatore);
- Schede tecniche materiali forniti ed installati;
- Relazione Finale dei Rifiuti Prodotti (redatto dall'appaltatore) - elaborato PNRR;
- CECK LIST EX POST (redatta dall'appaltatore e validata da D.L.) - elaborato PNRR;

Richiamato il certificato di pagamento n.01 emesso dal RUP in data 16.10.2023 dell'importo al netto delle trattenute e dell'IVA pari ad € 69.900,00.

Precisato che al fine del pagamento dell'appaltatore è stato verificato d'ufficio il DURC e acquisita la correttezza delle retribuzioni ad APAC (prot. n. 5097 di data 17.10.2023).

Tutto ciò premesso

A seguito dell'ultimazione dei lavori, al fine della liquidazione della rata a saldo d'ufficio l'Amministrazione Comunale ha provveduto:

- a pubblicare giusto prot. n. 3510 di data 27.07.2023 all'Albo telematico del Comune di Segonzano sino a tutto il 15.08.2023 compreso, l'avviso ai creditori, a seguito del quale non è pervenuta alcuna osservazione o reclamo, giusto relata del RUP prot. n. 3993 di data 16.08.2023;
- a richiedere il DURC dell'appaltatore risultato valido e regolare con scadenza al 25.06.2024).
- a verificare come già sopra detto, presso APAC la correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione del contratto per l'impresa appaltatrice dei lavori (COSTRUZIONI

ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L.) pervenuta CON ESITO REGOLARE giusta nota prot. n. 5097 in data 17.10.2023.

Vista la trasmissione da parte del Direttore Lavori incaricato per. Ind. Paolo Anesin, giusta nota prot. n. 1251 di data 14.03.2024 della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dell'opera di che trattasi.

Dato atto che il Certificato di Regolare Esecuzione datato 13.03.2024 redatto dal Direttore dei Lavori, attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 72.102,94 il tutto al netto del ribasso d'asta ed IVA di legge; l'importo a saldo al netto dei precedenti acconti versati all'impresa (n. 1 Stati di Avanzamento per complessivi € 69.900,00) risulta pari ad € 2.202,94 oltre ad IVA di legge 10%.

Rilevata la correttezza del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla D.L. in data 13.03.2024, firmato digitalmente dal RUP in data 14.03.2024 dell'importo di € 2.202,94 + IVA 10% per complessivi € 2.423,23 e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Ritenuto altresì di procedere alla liquidazione del saldo della Direzione Lavori per. Ind. Anesin Paolo per l'importo di € 10.823,98 + CASSA PREVIDENZIALE 5% ed IVA 22% per complessivi € 13.865,52, e all'approvazione del riepilogo della spesa sostenuta, come da quadro riepilogativo allegato, acclarante complessivi € 97.428,21 con un'economia di spesa sull'opera di € 16.571,79, rispetto all'impegno iniziale di € 114.000,00.

Viste:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
- il contratto di gara con relativi allegati in particolare il Capitolato Speciale D'Appalto;
- la L.p. 9 marzo 2016, n. 2, nonché il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;
- la L.P. 23/1990 e ss.mm.
- il Decreto Legislativo 36/2023;

Visti altresì:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 di data 20.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- la deliberazione giuntale n. 01 (atto di indirizzo) di data 18.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2024 individuando contestualmente gli atti amministrativi e gestionali demandati alla competenza della Giunta;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale.

Richiamati i seguenti decreti:

- n. 4 del 01.10.2019 a firma del Sindaco di nomina a Responsabile del servizio tecnico per il Comune di Segonzano il geom. Loris Tessadri.
- n. 1 del 17.01.2022 a firma del Sindaco di nomina a Responsabile del servizio finanziario, del Comune di Segonzano la signora Elvira Pobric;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2024;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di permettere il sollecito pagamento delle rate a saldo dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera, lo svincolo delle garanzie prestate e l'inserimento del rendiconto in REGIS relativamente al contributo sull'opera con fondi PNRR.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge sia in ordine al contenuto che all'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la contabilità finale dei lavori aventi ad oggetto "PNRR 2022: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI SABION E STEDRO. CUP: G93G22000290001", redatta dal perito industriale Paolo Anesin, assunta al prot. comunale al n. 5006 in 12.10.2023 ed in particolare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione da ultimo depositati giusto prot. n. 1251 in data 14.03.2024, documenti contabili che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati nel rispetto del contratto, per un importo di € 72.102,94 il tutto al netto del ribasso d'asta ed IVA di legge; l'importo a saldo al netto dei precedenti acconti versati all'impresa (Certificato di pagamento n. 01 di data 16.10.2023 per € 69.900,00) è pari ad € 2.202,94 + IVA 10%.
2. di autorizzare il servizio finanziario al pagamento della fattura a saldo dell'impresa COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN S.R.L. per € 2.202,94 + IVA 10% per complessivi € 2.423,23;
3. di autorizzare il servizio finanziario al pagamento della fattura a saldo del professionista perito Ind. Paolo Anesin per l'importo di € 10.823,98 + CASSA PREVIDENZIALE 5% ed IVA 22% per complessivi € 13.865,52.
4. di approvare l'allegato quadro economico relativo allo stato finale dei lavori (riepilogo della spesa sostenuta) che riporta un importo di € 72.102,94 per lavori ed € 25.325,27 per somme a disposizione dell'amministrazione per complessivi € 97.428,21.
5. di dare atto che è stata riscontrata un'economia di spesa di € 16.571,79 rispetto a quanto impegnato complessivamente per la realizzazione dell'opera, autorizzando il servizio finanziario all'eliminazione dell'economia di spesa registrata.

6. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN S.R.L. nella forma della fideiussione n. 00062591002094 in data 19.09.2022 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni Agenzia di Trento, e dell'assicurazione RCT n. 2020/03/2383975 emessa da REALE MUTUA Agenzia di Trento, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Segonzano all'interno della sezione Amministrazione Trasparente e nell'area dedicata alle opere finanziate con fondi PNRR.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco
Benedetti Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addi, 20-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERI (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-03-2024

Il responsabile della struttura competente
f.to TESSADRI LORIS

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 14-03-2024

Il responsabile del servizio
f.to Pobric Elvira

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio
da oggi 22-03-2024 fino al 01-04-2024 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 01-04-2024 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO