

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI
SABION E STEDRO. CUP: G93G22000290001 - CIG: 93942658B7 (Impresa Battan)

QUADRO ECONOMICO FINALE - RIEPILOGO SPESA

A	LAVORI A MISURA	PROGETTO	CONTRATTO	FINALE
A1	Importo lavori opere	€ 82.846,19	€ 76.393,30	€ 71.925,21
A2	Costi della sicurezza	€ 1.276,45	€ 1.276,45	€ 177,73
A3	<i>Importo dei lavori soggetto a ribasso</i>	€ 82.846,19		€ 78.000,68
<i>Totale lavori a misura intervento "A"</i>		€ 84.122,64	€ 77.669,75	€ 72.102,94

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	FINALE
B0	Ribasso d'asta del 7,789% su € 82.846,19= 6.452,89 + IVA 10% per € 645,29 per complessive risorse pari a € 7.098,18		7.098,18 €	
B1	Spese tecniche progettazione, DL, contabilità e C.R.E	10.823,98 €	10.823,98 €	10.823,98 €
B2	CASSA PREVIDENZIALE 5% (su B1)	541,20 €	541,20 €	541,20 €
B3	Oneri allacciamento nuovo contatore Incarico Dolomiti Energia CIG: 97380859F4	500,00 €	3.458,57 €	3.458,57 €
B4	Acquisti in diretta Amministrazione	3.000,00 €	2.746,00 €	0,00 €
B5	IVA 10% sull'importo dei lavori A)	€ 8.412,26	€ 7.766,98	€ 7.210,29
B6	IVA 22% (su B1+B2+B3+B4+B7)	€ 3.865,35	€ 3.865,35	€ 3.261,22
B7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.704,57	€ -	€ -
B8	Versamento ANAC a carico della stazione appaltante	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
<i>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"</i>		€ 29.877,36	€ 36.330,25	€ 25.325,27

	TOTALE A+B	€ 114.000,00	€ 114.000,00	€ 97.428,21
	<i>Economia di Spesa su opera</i>			€ 16.571,79



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Segonzano, li 14.03.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Loris Tessadri